



г. Москва

2 ноября 2015 г.

Отзыв о работе подрядной
организации ООО «КСМ»

Настоящим подтверждаю, что:

1. ООО "КСМ" проводит работы по монтажу СКС (1 этап) в ЦОД ООО "АйЭмТи" в г. Зеленоград (ОЭЗ «Зеленоград», Алабушево, участок ООО «АйЭмТи» №8) с апреля 2015 года по настоящее время.

Работы выполнены в объеме:

- 1.1. Монтаж телекоммуникационных шкафов - 105 штук;
 - 1.2. Монтаж лотковой канализации - 720 метров;
 - 1.3. Прокладка кабеля UTP - 35000 метров;
 - 1.4. Прокладка ОВ кабеля - 2100 метров;
 - 1.5. Расключение кабеля UTP - 1500 портов;
 - 1.6. Сварка ОВ кабеля - 2100 сварок.
2. В результате проделанной работы Заказчик имеет намерение заключить договор на производство работ по следующим этапам.

Главный инженер Службы эксплуатации ЦОД

Тургенидзе Г.Р.